

## Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2020r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020r. wraz z późniejszymi zmianami na zadania inwestycyjne i remontowe współfinansowane z Gminami Powiat przeznaczył kwotę 10.425.490,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg przy współpracy z gminami złożył wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację remontów i inwestycji. Gminy przygotowały i nadesłały propozycje odcinków dróg powiatowych, których wykonanie będą współfinansować, wraz z deklaracją finansową jaką przeznaczają na ten cel. Na wnioski zakwalifikowane do dofinansowania przeprowadzono postępowania przetargowe.

W 2020r. gminy przeznaczyły na inwestycje i remonty dróg w swoich budżetach kwotę 7.145.904,00 zł.

Powiat w Funduszu Dróg Samorządowych pozyskał środki w kwocie: 28.855.905,00 zł.

Ogółem ze środków budżetu Powiatu i innych źródeł na zadania inwestycyjne i remontowe wydano kwotę 46.427.299,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach podpisał umowy na wykonanie następujących zadań drogowych:

### **1. Gmina Bieliny:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Zofiówka – Makoszyn od km: 0+000 do km: 0+153 w m. Bieliny i drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne – Górki Napękowski – Napęków na odc. od km: 0+000 do km: 0+269 w m. Bieliny dł. 422 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 772.141,00 zł.  
Gmina: 130.854,00 zł.  
Powiat: 103.118,97 zł.  
**Razem: 1.006.113,97 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki - Kakonin – Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica - Huta Szklana.  
/Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 10.720.000,00 zł. termin zakończenia 2023r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 50.000,00 zł.  
Gmina: - zł.  
Powiat: 9.999,40 zł.  
**Razem: 59.999,40 zł.**

## 2. Gmina Bodzentyn:

Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary-Podłazy gm. Bodzentyn na odc. od km: 3+965 do km: 5+275 dł. 1310 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 503.761,00 zł.  
Gmina: 62.970,00 zł.  
Powiat: 62.970,33 zł.  
**Razem: 629.702,33 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna i Siekierno na odc. do km: 11+964 do km: 12+294 oraz od km: 13+085 do km: 15+975 dł. 3220 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 1.008.453,00 zł.  
Gmina: 126.056,00 zł.  
Powiat: 161.181,61 zł.  
**Razem: 1.295.690,61 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie chodnika w msc. Siekierno – Podmieście./Inwestycja wieloletnia 2019-2020/.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 2.080.400,00 zł.  
Gmina: 260.050,00 zł.  
Powiat: 957.769,94 zł.  
**Razem: 3.298.219,94 zł.**

## 3. Gmina Chmielnik:

Remont drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Stopnica od km: 5+822 do km: 6+600 dł. 778 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 228.723,00 zł.  
Gmina: 28.591,00 zł.  
Powiat: 28.590,96 zł.  
**Razem: 285.904,96 zł.**

Remont skrzyżowania dróg powiatowych ul. Kieleckiej, ul. Pierzchnickiej i ul. Mruczej w Chmielniku. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 330.518,00 zł.  
Gmina: 41.315,00 zł.  
Powiat: 41.315,12 zł.  
**Razem: 413.148,12 zł.**

## 4. Gmina Chęciny:

Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie do drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną. /Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 6.501.375,00 zł. termin zakończenia 2022r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 125.000,00 zł.  
Gmina: 62.500,00 zł.  
Powiat: 62.500,00 zł.  
**Razem: 250.000,00 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T Lipowica-Przymiarki-Starochęciny od km: 7+860 do km: 10+010 dł. 2150 mb. /Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 6.944.211,00 zł. termin zakończenia 2022r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 90.000,00 zł.  
Gmina: 45.000,00 zł.  
Powiat: 41.997,00 zł.  
**Razem: 176.997,00 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0382T Siedlce-Łukowa na odc. od km: 5+330 do km: 7+900 dł. 2570 mb. /Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 7.488.790,00 termin zakończenia 2022r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 45.000,00 zł.  
Gmina: 45.000,00 zł.  
Powiat: - zł.  
**Razem: 90.000,00 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów od km 0+645 do km 2+881 dł. 2236 mb.  
/Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 3.648.280,00 zł. termin zakończenia 2022./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 60.000,00 zł.  
Gmina: 55.000,00 zł.  
Powiat: 4.095,98 zł.  
**Razem: 119.095,98 zł.**

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości Łukowa, od granicy gminy Chęciny z gminą Sobków do skrzyżowania z drogą powiatową 0382T od km: 4+920 do km: 6+540 dł. 1620 mb.

FDS: 544.000,00 zł.  
Gmina: 116.572,00 zł.  
Powiat: 116.572,00 zł.  
**Razem: 777.144,26 zł.**

#### **5. Gmina Daleszyce:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz dł.1130 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 269.989,00 zł.  
Gmina: 134.995,00 zł.  
Powiat: 134.994,58 zł.  
**Razem: 539.978,58 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno na odc. od km: 0+189 do km: 0+909  
dł. 720 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 375.162,00 zł.  
Gmina: 187.582,00 zł.  
Powiat: 204.186,37 zł.  
**Razem: 766.930,37 zł.**

Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków. od km 0+680 do km 2+820,  
od km 0+367 do km 0+732 i od km 3+392 do km 5+720 dł. 6833 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 6.760.000,00 zł. termin zakończenia 2021r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 1.707.761,00 zł.  
Gmina: 846.250,74 zł.  
Powiat: 853.881,00 zł.  
**Razem: 3.407.892,74 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0355T na odc. Suków-Borków na odc. od km: 0+000 do km: 0+150  
oraz od km: 2+400 do km: 6+350 dł. 4100 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 1.552.954,00 zł.  
Gmina: 194.120,00 zł.  
Powiat: 216.146,22 zł.  
**Razem: 1.963.220,22 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0332T Daleszyce-Borków od km: 7+570 do km: 7+690, od km:  
8+110 do km: 8+680 i od 10+178 do km: 11+303 dł. 1815 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 668.357,00 zł.  
Gmina: 83.545,00 zł.  
Powiat: 83.545,24 zł.  
**Razem: 835.447,24 zł.**

#### **6. Gmina Górnó:**

Remont drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km: 2+313 do km: 3+393  
dł. 1080 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 263.427,00 zł.  
Gmina: 32.929,00 zł.  
Powiat: 32.928,53 zł.  
**Razem: 329.284,53 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie –Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I. /Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 6.919.007,81 zł. termin zakończenia 2022r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 200.000,00 zł.  
Gmina: 100.000,00 zł.  
Powiat: 7.500,00 zł.  
**Razem: 307.500,00 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny na odcinku od km: 0+000 do km: 1+600 dł. 1600 mb. /Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 857.778,99 zł. termin zakończenia 2021r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 2.241,68 zł.  
Gmina: - zł.  
Powiat: - zł.  
**Razem: 2.241,68 zł.**

#### **7. Gmina Morawica:**

Remont dróg powiatowych 0362T, 0365T, 0376T na odc.0362T od km: 0+000 do km: 5+556, 0365T od km: 8+202 do km: 10+170 i 0376T od km: 0+500 do km: 1+529 dł. 8553 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 1.387.030,00 zł.  
Gmina: 173.375,00 zł.  
Powiat: 173.376,67 zł.  
**Razem: 1.733.755,67 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida na odcinku od km: 3+243 do km: 4+054 dł. 811 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 457.049,00 zł.  
Gmina: 57.131,00 zł.  
Powiat: 57.131,26 zł.  
**Razem: 571.311,26 zł.**

#### **8. Gmina Masłów:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T polegająca na budowie chodnika w m. Wola Kopcowa do Domaszowic. /Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 1.942.557,08 zł. termin zakończenia 2021r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 694.088,00 zł.  
Gmina: 189.380,00 zł.  
Powiat: 143.179,38 zł.  
**Razem: 1.026.647,38 zł.**

### **9. Gmina Miedziana Góra:**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa – Kostomłoty Pierwsze w km: 0+300 do km: 2+600 ul. Laskowa w m. Kostomłoty Drugie dł. 2300 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 2.600.595,00 zł.  
Gmina: 1.310.000,00 zł.  
Powiat: 1.512.965,06 zł.  
**Koszt: 5.423.560,06 zł.**

### **10. Gmina Nowa Słupia:**

Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno-Jeziorko oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów dł. 2310 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 901.575,00 zł.  
Gmina: 112.697,00 zł.  
Powiat: 154.752,25 zł.  
**Razem: 1.169.024,25 zł.**

### **11. Gmina Łagów:**

Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów- Sędek-Wola Wąkopna w msc. Czyżów od km: 6+200 do km: 7+244 dł. 1044 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 351.375,00 zł.  
Gmina: 43.922,00 zł.  
Powiat: 43.922,22 zł.  
**Razem: 439.219,22 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów- Sędek – Wola Wąkopna w m. Sędek od km: 3+400 do km: 5+750 dł. 2350 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 817.525,00 zł.  
Gmina: 102.190,00 zł.  
Powiat: 102.192,06 zł.  
**Razem: 1.021.907,06 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek na odc. Duraczów-Ruda od km: 3+430 do km: 6+104 dł. 2674 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 903.738,00 zł.  
Gmina: 112.967,08 zł.  
Powiat: 112.968,00 zł.  
**Razem: 1.129.673,08 zł.**

## 12. Gmina Łopuszno:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno. /Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 15.398.323,38 zł. termin zakończenia 2022r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 375.000,00 zł.  
Gmina: - zł.  
Powiat: 8.760,00 zł.  
**Razem: 386.760,00 zł.**

## 13. Gmina Piekoszów:

Remont drogi powiatowej Nr 0485T w m. Wincentów na odc. od km: 11+420 do km: 14+454 dł. 3034 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 631.159,00 zł.  
Gmina: 78.895,00 zł.  
Powiat: 78.895,12 zł.  
**Razem: 788.949,12 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T w m. Brynica od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0286T od km: 0+000 do km: 1+300 dł. 1300 mb.

/Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 3.665.452,00 zł. termin zakończenia 2022r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 49.933,00 zł.  
Gmina: 57.692,00 zł.  
Powiat: - zł.  
**Razem: 107.625,00 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km: 0+000 do km 2+640 dł. 2640 mb.

/Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 8.579.380,00 zł. termin zakończenia 2022r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 200.896,00 zł.  
Gmina: 100.448,00 zł.  
Powiat: 6.156,00 zł.  
**Razem: 307.500,00 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0484T w m. Piekoszów ul. Kolejowa od km: 21+850 do km: 22+000 dł. 150 mb.

Gmina: - zł.  
Powiat: 71.814,73 zł.  
**Razem: 71.814,73 zł.**

#### **14. Gmina Pierzchnica:**

Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720 dł.2585 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 408.065,00 zł.  
Gmina: 51.008,00 zł.  
Powiat: 51.008,68 zł.  
**Razem: 510.081,68 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie od km: 1+315 do km: 2+550 dł.1235 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 164.780,00 zł.  
Gmina: 82.390,00 zł.  
Powiat: 82.390,17 zł.  
**Razem: 329.560,17 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica na odc. od km: 6+842 do km: 9+450 dł. 2608 mb. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 1.090.689,00 zł.  
Gmina: 171.889,00 zł.  
Powiat: 171.890,51 zł.  
**Razem: 1.434.468,51 zł.**

#### **15. Gmina Raków:**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko – Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530 dł. 430 mb.

/Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 1.241.094,00 zł. termin zakończenia 2021r./

Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 39.975,00 zł.  
Gmina: - zł.  
Powiat: - zł.  
**Razem: 39.975,00 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Ujny – Holendry – Smyków – Korzenno – Drogowle - Raków-Rakówka - gr. gminy pow. kielecki od km: 20+462 do km: 21+525 dł. 1063 mb.

FDS: 222.000,00 zł.  
Gmina: 27.751,00 zł.  
Powiat: 27.750,22 zł.  
**Razem: 277.501,22 zł.**

## 16. Gmina Strawczyn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w m. Oblęgór ul. Pogodna dł. 1271 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 1.427.616,00 zł.  
Gmina: 178.452,00 zł.  
Powiat: 178.542,35 zł.  
**Razem: 1.784.520,35 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0286T w miejscowościach Bugaj ul. Słoneczna i Chełmce ul. Nad Rzeką, gmina Strawczyn od km: 4+486 do km: 5+286 i od km: 5+313 do km: 7+373 dł. 2860 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 705.301,00 zł.  
Gmina: 88.163,00 zł.  
Powiat: 88.163,16 zł.  
**Razem: 881.627,16 zł.**

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik od km: 2+163 do 4+347, 9+217 do km: 10+416 oraz 14+328 do km: 17+793 dł. 6848 mb. /Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 11.396.580,00 zł. termin zakończenia 2021r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 236.258,00 zł.  
Gmina: 220.456,00 zł.  
Powiat: 16.836,00 zł.  
**Razem: 473.550,00 zł.**

Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedz, Strawczynek, Oblęgór na odcinku od km: 6+424 do km: 9+223 dł. 2799 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 838.435,00 zł.  
Gmina: 419.218,00 zł.  
Powiat: 424.138,00 zł.  
**Razem: 1.681.791,00 zł.**

## 17. Gmina Zagnańsk:

Usprawnienie dostępu do drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0297T i przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w miejscowościach Jaworze i Gruszka. /Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

Koszty w 2019r:

Koszty w 2020r:

FDS:	3.000.000,00 zł.	-	zł.
Gmina:	2.720.000,00 zł.	-	zł.
Powiat:	290.188,64 zł.	2.902.508,78	zł.
<b>Razem:</b>	<b>6.010.188,64 zł.</b>	<b>8.912.697,42</b>	<b>zł.</b>

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów na odcinku od km 1+600 do km 1+980, długości 380 mb.  
/Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 1.059.314,50 zł. termin zakończenia 2021r./  
Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 2.121,75 zł.  
Gmina: 184.050,00 zł.  
Powiat: 450,50 zł.  
**Razem: 186.621,75 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0303T w miejscowości Kaniów na odcinku od km 0+000 do km 0+580, długości 580 mb. /Umowa podpisana w 2020r. na kwotę 534.796,62 zł. termin zakończenia 2021r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 147.286,07 zł.  
Gmina: 162.250,00 zł.  
Powiat: - zł.  
**Razem: 309.536,07 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0308T w m. Kajetanów odc. od km: 1+440 do km: 1+560.

Gmina: 75.000,00 zł.  
Powiat: 49.187,11 zł.  
**Razem: 124.187,11 zł.**

#### 18. Gmina Mniów:

Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałków.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 699.301,00 zł.  
Gmina: 225.561,71 zł.  
Powiat: 12.353,38 zł.  
**Razem: 937.216,09 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0463T i 0467T Przełom-Pieradła.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 778.930,00 zł.  
Gmina: - zł.  
Powiat: 209.754,71 zł.  
**Razem: 988.687,71 zł.**

Remont drogi powiatowej nr 0469T i 0470T w m. Grzymałków i Straszów.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 998.770,00 zł.  
Gmina: - zł.  
Powiat: 271.990,77 zł.  
**Razem: 1.170.760,77 zł.**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków –Gliniany Las dł. 923,43 mb.  
/Umowa podpisana w 2019r. termin zakończenia 2020r./

FDS: 998.080,00 zł.  
Gmina: 249.520,32 zł.  
Powiat: - zł.  
**Razem: 1.247.600,32 zł.**

**19. Gmina Nowiny:**

Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na odcinku od km: 1+350 do km: 4+555. dł. 3205 mb. /Umowa podpisana w 2019r. na kwotę 4.336.796,00 zł. termin zakończenia 2021r./ Do końca 2020r. wydatkowano nw. kwoty:

FDS: 1.155.000,00 zł.  
Gmina: 444.406,00 zł.  
Powiat: 483.105,90 zł.  
**Razem: 2.082.511,90 zł.**

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kielcach  
*Zbigniew Wróbel*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Cezary Majcher*