

POWIAT KIELECKI



INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kieleckiego
za I półrocze 2022r.

KIELCE – SIERPIEŃ 2022

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Rada Powiatu w Kielcach uchwałą Nr XXXVII/121/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kieleckiego, która pokazuje planowane dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2022-2028. Perspektywa wieloletnia służy ocenie finansowej Powiatu oraz umożliwia analizę jego potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej poprzez jej stały monitoring. Dokument ten w obrębie danego roku budżetowego pozostaje w korelacji z budżetem tradycyjnym rocznym, tym samym zawarte w niej informacje wymagały aktualizacji.

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego dokonany w I półroczu 2022 roku, zmianami występującymi w wykazie przedsięwzięć, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2022 r. dokonano n.w. uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXVIII/1/2022 Rady Powiatu w Kielcach z 27 stycznia 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLIII/20/2022 Rady Powiatu w Kielcach z 30 marca 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLIV/37/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLV/48/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLVI/62/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2022 roku;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 roku, została zaprezentowana w postaci zestawień tabelarycznych stanowiących załączniki (Nr 1 i Nr 2) do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 1 "Kształtowanie się planowanych dla roku budżetowego wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego" szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, wielkości przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu, wskaźnik oraz finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające.

1. Dochody budżetowe

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosił 234.014.494,20 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 101.560.079,31 zł co stanowi 43,40 % w tym:

- dochody bieżące: plan - 163.757.208,20 zł, wykonanie - 88.566.505,36 zł, co stanowi 54,08 %
- dochody majątkowe: plan – 70.257.286,00 zł, wykonanie - 12.993.573,95zł, co stanowi 18,49%

Źródła dochodów powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1672 z późn. zm). Planowane wielkości dochodów z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu

o informacje przekazane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych, w tym.: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodę Świętokrzyskiego. Pozostałe dochody bieżące kształtowały się m.in. na podstawie umów oraz odrębnych przepisów prawnych. Stosunkowo niewielki procent wykonania dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika w głównej mierze z harmonogramów dotowanych zadań. Zrealizowane w kwocie 12.993.573,95 zł dochody majątkowe wynikają: ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 1.700,00zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję – kwota 12.991.873,95zł

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosił 313.881.068,93 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyniosło 93.236.328,34 zł, co stanowi 29,70% w tym:

- wydatki bieżące: plan - 157.897.474,89 zł, wykonanie - 68.447.365,83 zł, co stanowi 43,35 %
- wydatki majątkowe: plan – 155.983.594,04 zł, wykonanie – 24.788.962,51zł, co stanowi 15,89%.

3. Przychody, rozchody, wynik budżetu

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosił 87.240.838,73 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 125.668.611,54zł, co stanowi 144,05%, w tym:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 49.559.168,49zł (wykonanie 84.637.640,54 zł co stanowi 170,78%),
- z tytułu wolnych środków 37.681.670,24zł (wykonanie 41.030.971,00zł co stanowi 108,89%),

Plan rozchodów na koniec I półrocza – 7.374.264,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2022r.– 44.687.132,00 zł, co stanowi 605,99%. W ramach rozchodów wykonanych środki w kwocie:

- 2.187.132,00 zł – stanowią zgodne z harmonogramami spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych,
- 1.500.000,00 zł – stanowią krótkoterminowe pożyczki udzielone: Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie: 1.000.000,00 zł, Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w kwocie: 500.000,00 zł,
- 41.000.000 zł – stanowią środki przekazane na lokaty

W wyniku zmian, jakie nastąpiły w ciągu pierwszego półrocza w zakresie dochodów i wydatków budżetu, nastąpiło zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 79.866.574,73 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kwota 49.559.168,49zł) i z wolnych środków (kwota 30.307.406,24zł). Na dzień 30.06.2022r. po stronie wykonania nie wystąpił deficyt. Wynik budżetu na dzień 30.06.2022 wyniósł (+) 8.323.750,97 zł.

W I półroczu 2022 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z udzielonego przez Radę Powiatu w Kielcach uprawnienia do zaciągnięcia kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł, gdyż w ciągu I półrocza 2022r. nie wystąpiła sytuacja niedoboru środków na realizowane zadania.

4. Prognoza kwoty długu.

W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który powiat zaplanował spłatę zobowiązań (2022-2028).

W roku budżetowym 2022 (w zakresie planu i wykonania) i w latach kolejnych zachowana zostaje relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, a zatem spełniony pozostaje wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej informacje dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 2009 roku, wskazują, iż należy prowadzić gospodarkę oszczędnościową celem uzyskania nadwyżki na działalności bieżącej, gdyż jest ona miernikiem możliwości samorządu do obsługi długu.

Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2025", szczegółowo prezentuje zestawienie poszczególnych wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem uchwalonych limitów na lata kolejne i limitu zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r. nastąpiły n/w zmiany:

Dodano nowe przedsięwzięcia :

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/- łączne nakłady finansowe 17.000.000,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET000011790” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach /wydatki bieżące/ - łączne nakłady finansowe 285.978,22 zł, okres realizacji 2021-2022
- ✓ „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe./wydatki majątkowe/- łączne nakłady finansowe 1.158.784,88 zł, okres realizacji 2022-2024,
- ✓ „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe./wydatki majątkowe/- łączne nakłady finansowe 100.003,47zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie /wydatki majątkowe/- łączne nakłady finansowe 400.000,00zł, okres realizacji 2022-2024
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/- łączne nakłady finansowe 1.106.440,00zł, okres realizacji 2022-2023,
- ✓ „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/- łączne nakłady finansowe 2.300.000,00zł, okres realizacji 2022-2023,

- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola – Ługi – Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/ - łączne nakłady finansowe 799.500,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ łączne nakłady finansowe 2.800.000,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/- łączne nakłady finansowe 950.830,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykiń w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/- łączne nakłady finansowe 1.107.150,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ - łączne nakłady finansowe 2.320.000,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, /wydatki majątkowe/ - łączne nakłady finansowe 500.000,00zł, okres realizacji 2022-2023
- ✓ „Świątokrzyskie dla Ukrainy”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, /wydatki bieżące/- łączne nakłady finansowe 1.356.740,00zł, okres realizacji 2022-2023

Plan /po zmianach/ wydatków na przedsięwzięcia wynosi 163.895.365,67 zł, wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. wynosi 26.183.349,68 zł, co stanowi 15,98%, w tym:

- a) wydatki bieżące: plan wydatków – 11.254.128,75 zł, wykonanie – 2.159.406,57 zł, co stanowi 19,19 %;
- b) wydatki majątkowe: plan wydatków – 152.641.236,92 zł, wykonanie – 24.023.943,11zł, co stanowi 15,74%.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

Plan ogółem po zmianach – 13.023.833,17 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 5.885.271,08zł, co stanowi 45,19 %, w tym:

- a) wydatki bieżące: plan po zmianach. – 5.711.447,75 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 2.072.275,59 zł, co stanowi 36,28 %,
- b) wydatki majątkowe: plan po zmianach. – 7.312.385,42 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 3.812.995,49 zł, co stanowi 52,14 %,

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego na społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”

Projekt realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach – 662,85 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżące)

Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków. W I półroczu 2022 r. dokonano uzupełnienia informacji w zakresie sprawozdawczości projektowej do raportu końcowego, który został złożony przez Koordynatora projektu – Uniwersytet Jagielloński.

„Akademia specjalnych potrzeb edukacyjnych”

Projekt realizowany w latach 2019-2022 w ramach Programu Erasmus+ (dotyczy wydatków bieżących) przez:

- Starostwo Powiatowe w Kielcach, plan ogółem po zmianach – 181.645,39 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 44.770,27 zł, co stanowi 24,65 %,

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie, plan ogółem po zmianach – 75.455,98 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 42.218,60 zł, co stanowi 55,95 %,

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Chmielniku, plan ogółem po zmianach – 78.316,93 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 44.375,70 zł, co stanowi 56,66 %,

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, plan ogółem po zmianach – 76.902,96 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 42.961,17 zł, co stanowi 55,86 %,

W I półroczu 2022r. został zrealizowany udział w krótkoterminowych szkoleniowych w Polsce, Chorwacji i Grecji . Zorganizowano spotkania projektowe w Chorwacji i Portugalii. Wypłacono honorarium dla prelegentów, którzy wystąpili z autorskim wykładem pn. „Uczeń z zespołem Aspergera w edukacji włączającej-zajęcia warsztatowe”. Zrealizowano usługi pn. „Dostawa sprzętu komputerowego – pendrive wraz z wykonaniem logotypów projektowych”, „Zaprojektowanie i wykonanie torby na zakupy z logotypami „ dla uczestników projektu.

„Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV—2- działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach – 2.180.917,88 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 63.351,87 zł, co stanowi 2,90 % w tym:

- wydatki bieżące: plan po zmianach – 439.955,59 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 63.351,87zł, co stanowi 14,40% ,

- wydatki majątkowe: plan po zmianach –1.740.962,29 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł, co stanowi 0,00 % .

W I półroczu 2022r. w ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na dodatki do wynagrodzeń dla osób pracujących w projekcie. W ramach wydatków majątkowych zakupiony został tomograf na potrzeby PCUM w Kielcach, natomiast płatność za ww. urządzenie będzie uregulowana w II półroczu 2022.

„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach – 513.864,10 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 209.330,73 zł, co stanowi 40,74% (dotyczy wydatków bieżących).

W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatki: na pokrycie kosztów badań lekarskich, karnetów multisport, zabiegów rehabilitacyjnych oraz opłaty świadczeń za ubezpieczenia społeczne. Zadanie będzie kontynuowane w drugiej połowie 2022r.

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju powiatu kieleckiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2019-2022
Plan ogółem po zmianach – 421.476,77 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 58.453,67 zł, co stanowi 13,87 % (dotyczy wydatków bieżących)

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2022r. wydatkowano środki na: zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań projektowych, zakup drobnego sprzętu RTV (niszczarka, kalkulator, dzbanki filtrujące wodę, czajnik elektryczny), wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników spotkania podsumowującego konkurs organizowany na potrzeby projektu pn. „Mój zawód – moja przyszłość”, wypłata dodatku specjalnego dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie i realizację zadań projektowych.

„e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2017-2022.

Plan ogółem po zmianach – 3.616.363,44 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 3.096.276,48 zł, co stanowi 87,29 % , w tym:

- wydatki bieżące: plan po zmianach – 69.091,32 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł,
Zadanie jest realizowane, płatność nastąpi w II półroczu 2022r.

- wydatki majątkowe: plan po zmianach – 3.547.272,12 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 3.096.276,48 zł, co stanowi 87,29 % .

W zakresie części majątkowej kwota została wydatkowana na zadania dotyczące: modernizacji EGiB, nadzoru nad realizacją wykonywanych prac geodezyjnych oraz digitalizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasilenie nimi systemu informatycznego PZGiK powiatu kieleckiego).

„Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach – 440.515,11 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 428.968,62 zł, co stanowi 97,38 % (dotyczy wydatków bieżących).

W pierwszym półroczu 2022 r. min. zorganizowano praktyki zawodowe dla 40 uczniów (technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum pojazdów samochodowych i technikum informatyczne) we Włoszech.

„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach – 221.599,92 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł, (dotyczy wydatków bieżących).

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

„Młodzi z Powerem-Szansą na pracę”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach – 894.695,52 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 195.425,47 zł, co stanowi 21,84% (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono realizację pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz skierowano na prace interwencyjne 74 uczestników, w tym 3 uczestników przerwało udział w projekcie. Łącznie prace interwencyjne rozpoczęło 166 uczestników, 75 osób zakończyło w nich udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

„Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2021-2023.

Plan ogółem po zmianach – 1.401.542,40 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 639.088,24 zł, co stanowi 45,60% w tym:

- wydatki bieżące: plan po zmianach – 964.742,40 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 303.889,24zł, co stanowi 31,50% ,

- wydatki majątkowe: plan po zmianach – 436.800,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 335.199,00 zł, co stanowi 76,74 % .

W ramach wydatków bieżących 72 uczestników projektu odbyło proces poradnictwa zawodowego. Następnie zostali skierowani na poszczególne formy wsparcia, 10 uczestników projektu ukończyło szkolenie grupowe, 7 uczestników uzyskało kwalifikacje. Uczestnicy otrzymali stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

W ramach wydatków majątkowych wypłacono 15 refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

„Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2020-2022 Plan ogółem po zmianach – 45.022,75 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 39.491,87 zł, co stanowi 87,72 % (dotyczy wydatków bieżących).

Środki przeznaczono na: zakup sprzętu medycznego (pulsoksymetry) dla 50 UP, sfinansowano karnety Open na siłownię-fitness, karnety multisportowe lub wymiana na jednorazowe wejścia na basen- taniec dla 50 UP oraz zapłacono składki ZUS od niepieniężnych świadczeń udzielonych UP.

„Integracja szansą na zatrudnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach – 247.854,38 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 193.070,92 zł, co stanowi 77,90% (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022r uczestnicy projektu kontynuowali swoją ścieżkę reintegracji, odbywali zaplanowane szkolenia oraz staże.

„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Powiatowy Zespół w Chmielniku w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach – 176.693,56 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 146.937,46 zł, co stanowi 83,16% (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu zorganizowano szkolenia specjalistyczne wraz z zapewnieniem noclegów i wyżywieniem dla 64 uczestników projektu oraz kurs nadający kwalifikacje Mistrz w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla dwóch nauczycieli PZS

„Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET000011790”

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach – 285.978,22 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 259.030,00 zł, co stanowi 90,58 % (dotyczy wydatków bieżących).

W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik i technik energii odnawialnej (30 uczniów) wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji. Dzięki praktykom uczniowie pozyskali nowe kompetencje zawodowe w zakresie mechatroniki, mechaniki, informatyki oraz techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

„Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy w Kielcach w latach 2022-2023

Plan ogółem po zmianach – 576.974,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

Projekt będzie realizowany w II półroczu 2022r.

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (ŚCMiN Sz.S w Kielcach)”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2018-2022.

Plan ogółem po zmianach – 362.933,19 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 362.933,19 zł, co stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W ramach projektu dokonano zakupu serwerów, macierzy, urządzeń zabezpieczających i monitorujących sieci i systemy oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji oraz urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii zasilania. Wprowadzono również: - System RIS – Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny); - System PACS – Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji i Transmisji Obrazów).

Wykonano dodatkowe zabezpieczenia fizyczne drzwi do serwerowni i podwójną klimatyzację pomieszczenia.

„Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2022

Plan ogółem po zmianach –705.831,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł, (dotyczy wydatków majątkowych).

Realizacja planowana na II półroczu 2022r.

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (Szpital Powiatowy w Chmielniku)”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2018-2022.

Plan ogółem po zmianach – 18.586,82 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 18.586,82 zł, co stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zostało dofinansowane działanie polegające na rozbudowie istniejącej sieci teleinformatycznej oraz zakup i wdrożenie rozwiązań do uwierzytelniania oświadczeń.

„Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 500.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł, (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan ogółem po zmianach – 150.871.532,50 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 20.298.078,60 zł, co stanowi 13,45% w tym:

- wydatki bieżące: plan - 5.542.681,00 zł, wykonanie – 87.130,98 zł, co stanowi 1,57 %;

- wydatki majątkowe: plan - 145.328.851,50 zł, wykonanie – 20.210.947,62 zł, co stanowi 13,91 %.

„Trwałość projektów – bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych”

Trwałość projektu realizowana w latach 2018-2022r. przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Plan ogółem po zmianach - 50.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

Planowane wydatki obejmują zakup i zamontowanie brakujących znaków drogowych, wykonanie drobnych remontów, montaż barier, czyszczenia części rowów oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Wydatki realizowane w ramach potrzeb i dotyczą bieżącego utrzymania dróg wcześniej realizowanych przy współfinansowaniu środków unijnych w celu zachowania ciągłości projektu przez okres 5 lat tzn. utrzymaniu stanu technicznego dróg w takim standardzie w jakim zostały oddane. W I półroczu 2022r nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków.

„Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Plan ogółem po zmianach – 256.606,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna na odcinku Łągów – Sędek”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 922.680,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

„Realizacja umowy WBP”

Umowa realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2011-2023.

Plan ogółem po zmianach - 22.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 22.000,00 zł, co stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków bieżących).

Dotacja podmiotowa została przekazana Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w pełnej wysokości.

„Realizacja umowy WDK”

Umowa realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2011-2023.

Plan ogółem po zmianach -10.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków bieżących).

Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury została przekazana w pełnej wysokości.

„Trwałość projektu pn. "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko"

Trwałość projektu realizowana w latach 2015-2022 przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Plan ogółem po zmianach - 15.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 10.933,80 zł, co stanowi 72,89% (dotyczy wydatków bieżących).

Kwota wydatkowana na zakup desek celem naprawy uszkodzonych w kręgu ogniskowym i scenie zadaszanej, zakupiono traktorek, środki do konserwacji desek, naprawę oraz wymianę części kosi spalinowej.

„Trwałość projektu pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowych dla mieszkańców DPS w Łagiewnikach"

Trwałość projektu realizowana w latach 2015-2022, przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Plan ogółem po zmianach - 5.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 2.746,18 zł, co stanowi 54,92 % (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022r. zakupiono: ostrzałkę do wiertła, materiały do terapii (sklejka, pędzle, lakierobejca, papier ścierny, papier ksero, farby, hafty itp.) zaczepy do siatki na boisko, obuwie sportowe, koszulki oraz smar do bieżni rehabilitacyjnej.

„Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2023.

Plan ogółem po zmianach – 10.455,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

Zadanie zostanie realizowane w II półroczu 2022r

„Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach – 45.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. -41.451,00 zł, co stanowi 92,11 % (dotyczy wydatków bieżących).

Zadanie zostało zrealizowane.

„Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 1.106.440,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł, (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 2.300.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

„Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola – Ługi – Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 799.500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków bieżących).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

„Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy (w ciągu drogi pow. Nr 0353T) ”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 84.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł, co stanowi 0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 60.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 10.018,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków-Samsonów”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 74.713,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022 r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów-Piórków”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 33.300,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków-Gościnnie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 150.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 75.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 125.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Obwód Drogowy w Łagowie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 610.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 240.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 9.500,00 zł, co stanowi 3,96 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościnniec przy Pomniku Lotników”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 147.312,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.330,00 zł, co stanowi 4,98 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 227.550,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 11.377,50 zł, co stanowi 5,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w miejscowości Zgórsko”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 248.464,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecz”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 196.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 9.000,00 zł, co stanowi 4,59 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 295.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.500,00 zł, co stanowi 2,54 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 246.615,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 12.300,00 zł, co stanowi 4,99 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa)”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 142.982,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.060,00 zł, co stanowi 4,94 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 248.800,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.500,00 zł, co stanowi 3,01 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 247.833,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 12.350,00 zł, co stanowi 4,98 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 163.920,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.500,00 zł, co stanowi 4,58 % (dotyczy wydatków majątkowych).
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 490.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 12.500,00 zł, co stanowi 2,55 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 225.601,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 11.275,00 zł, co stanowi 5,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 146.362,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.250,00 zł, co stanowi 4,95 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 162.920,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.500,00 zł, co stanowi 4,60 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 198.400,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 9.500,00 zł, co stanowi 4,79 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 891.750,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 44.587,50 zł, co stanowi 5,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 227.550,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 11.377,50 zł, co stanowi 5,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymalków”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 149.064,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.440,00 zł, co stanowi 4,99 % (dotyczy wydatków majątkowych)

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 148.198,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 7.350,00 zł, co stanowi 4,96 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 340.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 340.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW 764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 248.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 10.000,00 zł, co stanowi 4,03 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek - ul. Gimnazjalna”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 300.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 291.412,40 zł, co stanowi 97,14 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie zrealizowane.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 10.245.408,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 1.946.440,68 zł, co stanowi 19,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km 4+054 do km 5+000”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 1.170.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 27.306,00 zł, co stanowi 2,33 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta od km. 0+000 do km 2+175”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 4.375.856,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 1.797.717,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 44.895,00 zł, co stanowi 2,50 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 563.612,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 14.083,50 zł, co stanowi 2,50 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 2.315.099,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 977.823,07 zł, co stanowi 42,24 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T –etap II przebudowa skrzyżowania”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 381.332,50 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 381.332,12 zł, co stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie zostało zrealizowane.

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 4.524.469,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 2.553.047,52 zł, co stanowi 56,43 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km. 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 5.850.817,53 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 1.055.443,60 zł, co stanowi 18,04 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin- Huta Podlysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podlysica - Huta Szklana”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 5.661.351,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków.. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 6.394.010,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł 0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022 r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 3.364.407,97 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 179.999,99 zł, co stanowi 5,35 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przemiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 5.793.701,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 1.954.506,35 zł, co stanowi 33,74 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 2.779.554,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 1.390.743,55 zł, co stanowi 50,03 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I ”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 5.562.138,52 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 711.438,75 zł, co stanowi 12,79 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 14.628.884,82 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284 T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286 T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj, Świętokrzyskie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 3.794.052,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 8.178.251,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 732.038,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 192.059,86zł, co stanowi 26,24 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chelmce, Promnik - Gmina Strawczyn”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 5.808.729,35 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 4.669.808,39zł, co stanowi 80,39 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne-Św. Katarzyna”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 6.860.823,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 2.882.568,27 zł, co stanowi 42,01 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 3.315.887,50 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022 r nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki-opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 3.999.934,30 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W drugim kwartale 2022r. została podpisana umowa z Biurem Projektowym na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji.

„Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 przez:

- Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

Plan ogółem po zmianach. – 277.863,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

- Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach

Plan ogółem po zmianach. – 39.658,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie

Plan ogółem po zmianach. – 59.822,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV”

Przedsięwzięcie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach – 219.600,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. - 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

Uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 178.000,00zł oraz podpisano umowę na realizację zadania.

„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2021.

Plan ogółem po zmianach. – 2.309.350,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022

Plan ogółem po zmianach – 2.658.950,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 105.780,00 zł, co stanowi 3,98 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W ramach I transzy zostały uruchomione środki na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po bloku operacyjnym na potrzeby gabinetu zabiegowego z pomieszczeniem przygotowawczym i zabiegowym”

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022r.

„Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022

Plan ogółem po zmianach –4.000.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu br. w ŚCMiN- Sz. S. w Kielcach trwały prace budowlane i instalacyjne aby przystosować pomieszczenie do pracowni rezonansu magnetycznego. Rozstrzygnięto przetarg na zakup sprzętu

„Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego PCUM w Kielcach przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022

Plan ogółem po zmianach –307.500,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

Realizacja planowana na II półrocze 2022r. Umowa z PCUM podpisana 30.06.2022r.

„Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych –przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie) ”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach – 154.711,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 1.722,00 zł, co stanowi 1,11 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Kwota wydatkowa dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania jest przygotowywane. Realizacja planowana na II półrocze 2022r.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowości Cedzyna, Leszczyny i Bęczków”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 1.809.589,31 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 356.700,00 zł, co stanowi 19,71 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022.

Plan ogółem po zmianach. – 591.852,64 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 253.639,07 zł, co stanowi 42,86 % (dotyczy wydatków majątkowych).

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 8.925.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2022-2024

Plan ogółem po zmianach –100.003,47 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV—2- działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2022-2024
Plan ogółem po zmianach – 75.927,71zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2022-2024
Plan ogółem po zmianach –1.158.784,88 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Zabezpieczenie źródła ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ogrzewania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w latach 2022-2024
Plan ogółem po zmianach –60.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.
Plan ogółem po zmianach. – 2.800.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.
Plan ogółem po zmianach. – 760.664,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.
Plan ogółem po zmianach. – 1.107.150,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2022-2023.

Plan ogółem po zmianach. – 2.320.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022r. – 0,00 zł (dotyczy wydatków majątkowych).
W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w II połowie roku.